

# Aparcamiento y Polideportivo AD La Princesa- Móstoles

## Planning estimado de ejecución



Polideportivo - Club Social	Fecha prevista	Situación
Finalización de proyecto polideportivo a entregar a la junta	1 semana de Marzo	Entregado
Presentación Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid	2 semana de marzo	Entregado
Solicitud de licencia	3 semana de Marzo	Realizado
Redacción de proyecto de apertura e instalaciones generales de Bar.	4 semana de Marzo	Realizado
inicio de obras. Limpieza, desescombro.	1 semana de Abril	Realizado
Instalaciones generales	2-3 semana de Abril	Realizado
Finalizacion y comprobacion instalaciones	4 Semana de Abril	Realizado
Cimentaciones nuevas	1 semana de Abril	Realizado
Tabiquería Interior	3 semana de abril	Realizado
instalaciones exteriores del club	3 semana de abril	Realizado
Enlucidos	1 semana de mayo	pendiente
Alicatados , solados	1-2 semana de Mayo	pendiente

  

Aparcamiento	Fecha prevista	Situación
Finalización de proyecto Aparcamiento	3 semana de Marzo	realizado
Presentación Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid	3 semana de marzo	realizado
Modificaciones requeridas colegio	4 semana de Marzo	realizado
Modificaciones proyecto	Abril	realizado
Presentación Ayuntamiento de Mostoles	1 semana de Mayo	Pendiente